

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Fondos		Partidas		Avance Financiero						Avance	Observaciones								
									Programa Fondo	Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Partida Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitanano	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017				\$119,330,047.00	\$119,210,716.95	\$119,210,716.95	\$119,209,216.95	\$112,837,314.30	\$112,837,314.30	\$112,837,314.30	\$112,837,314.30								
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012	FAFEF	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$153,516,981.00	\$85,262,639.95	\$85,262,639.95	\$85,262,639.95	\$85,262,639.95	\$81,734,917.25	\$81,734,917.25	\$81,734,917.25	\$81,734,917.25							
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitanano	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$242,305,000.00	\$242,212,258.02	\$242,212,258.02	\$242,212,258.02	\$148,882,802.42	\$148,882,802.42	\$148,882,802.42	\$148,882,802.42	\$148,882,802.42							
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00	\$92,741.98		\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$18,686,726.62						
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$214,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$280,952,760.00	\$260,060,271.74	\$260,060,271.74	\$260,060,271.74	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31	\$259,633,770.31		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012	FAFEF	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$140,934,570.09	\$118,614,388.31	\$118,614,388.31	\$118,614,388.31	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12	\$118,184,078.12		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitanano	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$37,176,942.00	\$36,767,896.74	\$36,767,896.74	\$36,767,896.74	\$36,651,067.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017		\$0.00		\$14,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

H
 65

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Programa Fondo Convento Especifico	Fondos		Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	Avance Observación mes	
										Dependencia Ejecutora	Financiero			Tipo Gasto	Partida Generica		Aprobado	Modificado				Comprometido
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017	\$0.00					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017	\$0.00	\$44,065.36				\$21,091,192.46	\$21,047,127.10	\$21,047,127.10	\$21,047,127.10	\$9,834,696.50	\$9,565,366.51	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	FAFER	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INFORME DEFINITIVO 2017	\$0.00					\$350,000,000.00	\$148,058,111.05	\$148,058,111.05	\$148,058,111.05	\$122,408,463.58	\$74,255,098.90	\$120,449,782.84

Handwritten signature

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA BETZABÉ DURÁN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

Handwritten signature

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Manejo	Tipo de Negativo	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave	Denominación Programa	Clave Programa	Programa Económico	Dependencia Ejecutora	Reordenamiento Financiero	Reimpreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Requisitos (Planificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES	
																								PARTIDA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Municipal	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDUCACION HIGIENICO	145,519,981.00	225,202,639.96	122,202,639.96	221,724,917.25	221,724,917.25	221,724,917.25	221,724,917.25	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Municipal	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	546,093.06	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDUCACION HIGIENICO	119,726,000.00	119,723,326.92	119,723,326.92	119,723,326.92	119,723,326.92	119,723,326.92	119,723,326.92	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Municipal	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDUCACION HIGIENICO	267,457,500.00	429,453,329.18	299,489,329.18	288,489,329.16	287,199,772.04	287,199,772.04	287,199,772.04	N.A.	SE RESULTA EL REIMPRESO DE COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR \$28,911,077 MEDIANTE LINEA DE CANTERA 46, \$14,544,174.95 Y \$99,533,350.91 MEDIANTE LINEA DE CANTERA NO, \$917,524,376,516,324,91 PASA DEL TOTAL DE \$2,741.95	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Municipal	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	522,741.95	2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN PODER EJECUTIVO	122,326,500.00	122,212,238.02	122,212,238.02	122,212,238.02	122,212,238.02	122,212,238.02	122,212,238.02	122,212,238.02	50.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	119,330,047.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	N.A.	SE RESULTA EL REIMPRESO DE COMPROMETIDOS POR 1,500.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	119,330,047.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	119,330,047.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00		2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO METROPOLITANO	23	FAPFF	602	SEM IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - INPCOMHE DEFINITIVO 2017	50.00	119,330,047.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	756 - OTRAS ESPECIALIDADES	119,330,047.00	119,210,718.92	119,210,718.92	119,259,216.95	112,237,314.30	112,237,314.30	112,237,314.30	50.00		

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Ingestivo	Ciclo de Recurso	Tipo de Ingestivo	Descripción Base	Clave Ramo	Designación Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Beneficio	Tipo de Gasto	Periodo	Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
																	Requerido	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		Pagado SHCP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAPER	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS- INFORME DEFINITIVO 2017	1560,000,000.00	50.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	024 - DIVISION DE TERRENO Y OBRAS DE VEREDACION	1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.		
															Requerido	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SHCP					
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
															1560,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	N.A.	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-1	PROYECTOS SALUBRES Y ECONOMICOS	23	FONDO PARA MUNICIPIOS	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS- INFORME DEFINITIVO 2017	178,696,937.00	30.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	023 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE VEREDACION	178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.		
															Requerido	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SHCP					
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
															178,696,937.00	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	112,112,158.56	N.A.
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAPER	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS- INFORME DEFINITIVO 2017	1560,000,000.00	50.00	2 - GASTO DE INVERSIÓN	024 - DIVISION DE TERRENO Y OBRAS DE VEREDACION	1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.		
															Requerido	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SHCP					
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.
															1560,000,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	N.A.

Impresión

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIBETZABE DURAN NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL DE LA SOTOP

[Firma]

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

BOGOTÁ DISTRITO 2017

Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Departamento	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Gobierno	Programa Fondo Financiero	Rama	Industria Económica	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Anexo Financiero						Anexo Físico		Otros Datos		
																	Presupuesto (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Porcentaje	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT405	Tolima	Neque	Neque	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$15.300.000,00	\$15.290.517,46	\$15.290.517,46	\$15.290.517,46	\$15.290.517,46	\$15.290.517,46	\$15.290.517,46	100,00	50	Hectáreas	2,324	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT410	Tolima	Caño	Luzon Caño	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$4.800.000,00	\$4.569.267,84	\$4.569.267,84	\$4.569.267,84	\$4.569.267,84	\$4.569.267,84	\$4.569.267,84	95,42	50	Hectáreas	9,214	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT411	Tolima	Manizga	La Voz	Urbano	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1.250.000,00	\$1.188.338,42	\$1.188.338,42	\$1.188.338,42	\$1.188.338,42	\$1.188.338,42	\$1.188.338,42	95,03	50	Hectáreas	8,790	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT412	Tolima	Caño	Vidmaraya	Urbano	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1.700.000,00	\$1.238.448,01	\$1.238.448,01	\$1.238.448,01	\$1.238.448,01	\$1.238.448,01	\$1.238.448,01	72,85	50	Hectáreas	13,374	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT417	Tolima	Caño	Vidmaraya	Urbano	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2.000.000,00	\$2.038.838,98	\$2.038.838,98	\$2.038.838,98	\$2.038.838,98	\$2.038.838,98	\$2.038.838,98	101,94	50	Hectáreas	13,874	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT421	Tolima	Balsas	El Tronco	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1.200.000,00	\$1.115.160,35	\$1.115.160,35	\$1.115.160,35	\$1.115.160,35	\$1.115.160,35	\$1.115.160,35	92,92	50	Hectáreas	12,408	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT423	Tolima	Neque	Tayogapo	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$4.650.000,00	\$4.487.566,03	\$4.487.566,03	\$4.487.566,03	\$4.487.566,03	\$4.487.566,03	\$4.487.566,03	96,53	50	Hectáreas	8,846	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT425	Tolima	Neque	Tayogapo	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$7.560.000,00	\$7.317.592,81	\$7.317.592,81	\$7.317.592,81	\$7.317.592,81	\$7.317.592,81	\$7.317.592,81	96,72	50	Hectáreas	5,546	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT426	Tolima	Tepe	Tepe	Urbano	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$5.500.000,00	\$5.038.210,56	\$5.038.210,56	\$5.038.210,56	\$5.038.210,56	\$5.038.210,56	\$5.038.210,56	91,60	50	Hectáreas	28,546	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT434	Tolima	El Valle	Gigante	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$6.200.000,00	\$6.164.169,50	\$6.164.169,50	\$6.164.169,50	\$6.164.169,50	\$6.164.169,50	\$6.164.169,50	99,42	50	Hectáreas	3,884	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT435	Tolima	Neque	Neque	Urbano	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7.300.000,00	\$7.521.988,84	\$7.521.988,84	\$7.521.988,84	\$7.521.988,84	\$7.521.988,84	\$7.521.988,84	103,19	50	Hectáreas	6,899	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas
146101000	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas	OT444	Tolima	Pausa	Urdulá	Rural	Sistema	0001 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales	23-Proyectos de Infraestructura Económica	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$6.150.000,00	\$6.068.995,08	\$6.068.995,08	\$6.068.995,08	\$6.068.995,08	\$6.068.995,08	\$6.068.995,08	98,83	50	Hectáreas	5,834	0,00	100,00	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas

Handwritten signature and initials.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública

HOJIERE DEFINITIVO 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Anexo	Tipo de Proyecto	Programa de Desarrollo	Estrategia	Rama	Institución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Reporte	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reversión)	Aporte Financiero		Porcentaje Aporte	Financiamiento	Unidad de Medida	Años Financ.		Observaciones	
																		Compromiso	Compromiso				Pagos	Actual		% Anulado
74810101	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0747	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,450,000.00	\$1,195,126.00	\$1,195,126.00	\$1,195,126.00	83%	50	Metros Cuadrados	2,354	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810102	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0748	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000.00	\$1,250,669.71	\$1,250,669.71	\$1,250,669.71	62%	50	Metros Cuadrados	2,391	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810103	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0749	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,500,000.00	\$2,012,146.60	\$2,012,146.60	\$2,012,146.60	80%	50	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810104	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0750	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,246.16	\$1,251,691.75	\$1,251,691.75	\$1,251,691.75	125%	50	Metros Cuadrados	2,390	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810105	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0751	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,250,000.00	\$1,210,368.42	\$1,210,368.42	\$1,210,368.42	97%	50	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810106	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0752	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$15,000,000.00	\$15,291,629.58	\$15,291,629.58	\$15,291,629.58	102%	50	Metros Cuadrados	1,673	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810107	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0753	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,150,040.12	\$2,693,322.52	\$2,693,322.52	\$2,693,322.52	125%	50	Metros Cuadrados	2,236.603	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810108	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0754	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,425,000.00	\$1,988,617.34	\$1,988,617.34	\$1,988,617.34	82%	50	Metros Cuadrados	823	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810109	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0755	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,400,000.00	\$1,373,258.45	\$1,373,258.45	\$1,373,258.45	98%	50	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810110	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0756	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,192,768.44	\$1,384,836.14	\$1,384,836.14	\$1,384,836.14	116%	50	Metros Cuadrados	2,239.903	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810111	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0757	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$600,000.00	\$594,534.61	\$594,534.61	\$594,534.61	99%	50	Metros Cuadrados	2,239.903	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810112	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0758	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$713,111.20	\$643,123.40	\$643,123.40	\$643,123.40	90%	50	Metros Cuadrados	2,238.903	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real
74810113	Construcción De Vivienda Social En El Centro Urbano De Toluca	0759	Tlaxcala	Atlixco	Atlixco	Rural	Industria	0001 Fondeo para vivienda	Industria	23-Habitaciones Sociales Y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,217,251.46	\$2,220,150.66	\$2,220,150.66	\$2,220,150.66	100%	50	Metros Cuadrados	2,238.903	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FICSA / CEFRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA FICSA / Sistema real

Handwritten initials or signature.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE REFERENCIO 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Programa Ejecutor	Forma	Subsector	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Aprobado	Ejecutado	Ejecución (Presupuesto)	Anexo Ejecutor				Anexo Financ						
																		Compendido	Desagregado	Ejecido	Pagado	% Avance	Ranqueo	Unidad de Medida	Realizada	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural De Construcción Y Rehabilitación De Caminos Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0706	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,200,000.00	\$1,381,792.00	115.17%	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,381,792.00	\$1,381,792.00	100.00%	50	Estatus de Ejecución	330,548	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0707	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,100,000.00	\$1,413,295.99	128.48%	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,413,295.99	\$1,413,295.99	128.48%	50	Estatus de Ejecución	330,548	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0708	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,170,000.00	\$1,481,990.00	126.67%	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$1,481,990.00	\$1,481,990.00	126.67%	50	Estatus de Ejecución	330,548	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0709	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,150,000.00	\$1,473,405.04	127.25%	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,473,405.04	\$1,473,405.04	127.25%	50	Estatus de Ejecución	330,548	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0710	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$800,000.00	\$840,990.00	105.12%	\$800,000.00	\$800,000.00	\$840,990.00	\$840,990.00	105.12%	50	Estatus de Ejecución	330,548	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0711	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$700,000.00	\$682,150.00	97.45%	\$700,000.00	\$700,000.00	\$682,150.00	\$682,150.00	97.45%	50	Estatus de Ejecución	690,529	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0712	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,700,000.00	\$1,685,976.31	99.17%	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,685,976.31	\$1,685,976.31	99.17%	50	Estatus de Ejecución	690,529	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0713	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,200,000.00	\$1,223,797.99	101.92%	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,223,797.99	\$1,223,797.99	101.92%	50	Estatus de Ejecución	2,220,000	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0714	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$1,000,000.00	\$982,911.96	98.29%	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$982,911.96	\$982,911.96	98.29%	50	Estatus de Ejecución	2,198	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso
14616000	Obra Proyecto Ejecutor Estructural Y Estructuras Adicionales para el Nuevo Mercado Público José María Pino Suárez	0715	Tlaxcala	Cadete	Vidalesmora	Urbano	Rehabilitación	012 FAFEF		33-Apoyos para Fideicomisos y Subvenciones	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo de Proyectos	Terminado	2016	\$190,000.00	\$186,500.32	98.18%	\$190,000.00	\$190,000.00	\$186,500.32	\$186,500.32	98.18%	50	Estatus de Ejecución	2,388	0.00	100.00	Financiamiento: Fideicomiso

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MONEDARIO DEFINITIVO 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común	Ramo	Propósito Específico	Modalidad	Estatus	Ciclo	Aprobado	Modificado	Recurrido (Incluyendo)	Financiamiento					Aporte Fisco			
																		Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Remanente	Unidad de medida	Producción	Aporte Real
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A
14811700-000200	Obra de Rehabilitación De Canal Primario Y Fomento De Acceso A Promotor: 2017-001	0740	Tlaxiaco	Centro	Valdemora	Urbano	Apoyos para Fomento	012 FAFEF		23-Apoyos para Fomento para Fomento y Desarrollo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Manejo	Terminado	2017	\$1,234,347.97	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	\$1,237,267.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,250	0.00	100.00	Financiamiento: Fisco / Regio AVANZES CENRE DEFINITIVO 2017 - SOTEREA Pasa A

Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año de Inicio	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Intervenciones	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Proyecto	Análisis	Modificación	Reprogramado (reautorizado)	Comprobado	Completado	Ejecutado	Ejército	Pagado	Avance %	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Financiero		
																										Asignado	% Avance Acreditado	Comentarios
TAB171001	Construcción y Rehabilitación de Canchales	OTB2	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero
TAB171002	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales	OTB3	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero
TAB171003	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales	OTB4	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero
TAB171004	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales	OTB5	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero
TAB171005	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales	OTB6	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero
TAB171006	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales	OTB7	Tabasco	Comitán	Comitán	2017	UOT Fondo Mancomunado	UOT Fondo Mancomunado	23 Promoción Saneamiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Mancomunada	Ejército	2017	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	\$4,922,814.63	50	50	Mano Obra	0	0.00	0.00	Fondo Financiero

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA BETZABE DURAN NÚÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP